

14/2021

**DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo**

**„Oprava asfaltových krytov ciest a chodníkov na mestských komunikáciách
v meste Poprad v roku 2021.“**

Uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

**ČI. I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:	Správa mestských komunikácií Poprad
Sídlo:	Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
Zastúpený:	Mgr. Peter Fabian, riaditeľ organizácie
IČO:	00 696 463
DIČ:	202 066 5790
IČ DPH:	Správa mestských komunikácií Poprad nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a s., Poprad
IBAN:	SK09 1111 0000 0014 4035 4018
Telefón:	052/7731526
El. pošta:	riaditel@smkpp.sk
Registrovaný:	Zriaďovacia listina uzn. č. 1/1991 zo dňa 10.01.1991 bod C 025
Vo veciach technických:	Peter Zastko

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Dodávateľ:	Asfalty Tatry, s. r. o.
Sídlo:	Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad
Zastúpený:	Roman Kapsdorfer, konateľ
IČO:	47 506 025
DIČ:	202 395 4416
IČ DPH:	SK202 395 4416
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK74 0900 0000 0051 3144 6208
Telefón:	0915 972 168
El. pošta:	asfalt.tatry@gmail.com
Registrovaný:	Oddiel Sro, Vložka číslo 16528/P

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

**ČI. II.
Preambula**

Dňa 20.05.2021 bola uzavretá Zmluva o dielo medzi zhotoviteľom Asfalty Tatry, s. r. o., IČO: 47 506 025 a objednávateľom Správa mestských komunikácií Poprad, IČO: 00 696 463 predmetom, ktorej bola oprava asfaltových krytov ciest a chodníkov na mestských komunikáciách v meste Poprad v roku 2021.

Dňa 27.09.2021 bola objednávateľovi doručená žiadosť od zhotoviteľa o predĺženie termínu ukončenia prác do 22.10.2021 z dôvodu vyššej moci, ktorá je podľa Zmluvy o dielo uvedená v článku X tejto Zmluvy.

Podľa článku IV bod 1 Zmluvy o dielo bol termín ukončenia prác najneskôr do 30.09.2021. Zmluvné strany sa následne dohodli na tomto dodatku:

**Čl. III.
Čas plnenia**

1. Predmetom zmluvy je oprava asfaltových krytov ciest a chodníkov na mestských komunikáciách v meste Poprad.
2. Termín realizácie premetu zmluvy podľa čl. III Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 20.05.2021 bol najneskôr do 30.09.2021.
3. Z dôvodu vyššej moci – poveternostné podmienky, nepriaznivé počasie a šírenie vírusového ochorenia COVID-19 u zhotoviteľa boli prerušené práce na oprave asfaltových krytov.
4. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu realizácie a to do: **22.10.2021**.

**Čl. IV.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na vlastnom webovom sídle objednávateľa.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Poprade, dňa 28.9.2021

Správa mestských komunikácií Poprad
Levočská 3312/37
058 01 POPRAD
IČO: 00696463
DIČ: 2020665790



.....
Za objednávateľa: Mgr. Peter Fabian
riaditeľ organizácie

V Poprade, dňa 28.9.2021



.....
Za zhotoviteľa: Roman Kapsdorfer
konateľ spoločnosti

Dielom zverejnená: 30.09.2021

Dielom účinnosť: 01.10.2021

